



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

20/06/2024

DOC Nº: 05/05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA/MG

VALOR DO CONVÊNIO:

R\$1.084.188,29

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - (CBUQ)

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:

LOCAL: RUA JOÃO MENDES - (TRECHO 1), BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE EXTREMA/MG.

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,44%	100,00%		
		Financeiro	R\$4.756,18	R\$4.756,18		
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,30%	50,00%		50,00%
		Financeiro	R\$3.233,65	R\$1.616,82		R\$1.616,82
3.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	33,06%	70,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$358.412,88	R\$250.889,02	R\$107.523,86	
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	10,82%			100,00%
		Financeiro	R\$117.290,67			R\$117.290,67
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	52,42%		40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$568.374,15		R\$227.349,66	R\$341.024,49
6.0	ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	2,96%			100,00%
		Financeiro	R\$32.120,76			R\$32.120,76
TOTAL		Físico %	100,00%	23,73%	30,89%	45,38%
		Financeiro	R\$1.084.188,29	R\$257.262,02	R\$334.873,52	R\$492.052,74

Jean Rodrigo Gervásio De Lima
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 250.016/D

João Batista Da Silva
Prefeita Municipal