

PREFEITURA
DE EXTREMA



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Rua Pau Brasil, 245

Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37.640-000

(35) 3435.5729

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO

LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO, 95, CENTRO

COORD: -22.85634966607196, -46.32040779427331

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	268.108,28	34%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
2	FUNDAÇÃO	211.755,46	40%	60%										
3	ESTRUTURA	217.872,46			40%	60%								
4	ALVENARIA	127.935,80			30%	35%	35%							
5	ESQUADRIAS	173.275,19						30%	30%	40%				
6	CONTRA-PISO E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	62.101,41						50%	50%					
7	REVESTIMENTO	330.271,15					10%	30%	30%	30%				
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	373.575,18				10%	15%	15%	20%		20%	20%		
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	80.750,21			10%	10%	10%			30%	30%	10%		
10	PINTURA	150.992,26								50%	40%	10%		
11	LOUÇAS E METAIS	53.013,17									50%	50%		
12	COBERTURA	162.463,98					30%	40%	30%					
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	2.558,56										100%		
14	FECHAMENTO ÁREA EXTERNA	66.117,21											60%	40%
15	PISO ÁREA EXTERNA	37.035,48											50%	50%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.801,90			80%									20%
VALOR TOTAL		2.338.628,93	175.859,00	143.139,77	166.332,76	237.020,04	206.741,63	319.222,97	321.655,33	284.199,11	201.930,08	143.040,92	74.274,56	65.211,50
		100,00%	7,52%	6,12%	7,11%	10,13%	8,84%	13,65%	13,75%	12,15%	8,63%	6,12%	3,18%	2,79%

VINÍCIUS GUSTAVO MOREIRA

Eng. Civil - CREA MG 211314/D

Secretaria de Obras e Urbanismo