



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 21 - 1/2024
 Data orçamento : 12/07/2024
 Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA EM SERVIÇOS TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA HIGINO SAES PERES - FASE III - MUNICÍPIO DE EXTREMA, MG.
 Versão : Versão inicial
 Bem público : AVENIDA HIGINO SAES PERES FASE 3
 Endereço : Av. Higino Saes Peres Bairro : Pte. Nova
 Município(s) : EXTREMA
 Dimensão : 1164,180 M2
 Data Base : 01/05/2024 (Sem desoneração)
 Órgão Solicitante : 2 - SOU - Secretaria de Obras e Urbanismo
 Órgão Elaborador : 2 - SOU - Secretaria de Obras e Urbanismo

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		90

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	% 6,19	33,33	33,33	33,34						
	R\$ 56.401,53	18.798,62	18.798,63	18.804,28						
SERVIÇOS PRELIMINARES	% 3,20	100,00								
	R\$ 29.064,37	29.064,37								
TERRAPLENAGEM	% 11,22	85,00	15,00							
	R\$ 102.082,73	86.770,32	15.312,41							
PAVIMENTAÇÃO	% 44,26		75,00	25,00						
	R\$ 402.629,62		301.972,21	100.657,41						
DRENAGEM	% 11,37	75,00	25,00							
	R\$ 103.435,32	77.576,49	25.858,83							
DIVERSOS	% 2,99	33,00	33,00	34,00						
	R\$ 27.162,00	8.963,46	8.963,46	9.235,08						
CALÇAMENTO	% 10,30		15,00	85,00						
	R\$ 93.725,08		14.058,76	79.666,32						
ESGOTO	% 4,59		40,00	60,00						
	R\$ 41.773,46		16.709,38	25.064,08						
TRANSPORTE DE MATERIAIS	% 5,88	60,00	30,00	10,00						
	R\$ 53.450,00	32.070,00	16.035,00	5.345,00						
Valor parcial:	%	27,84	45,92	26,25						
	R\$ 909.724,11	253.243,26	417.708,68	238.772,17						
Valor acumulado:	%	27,84	73,75	100,00						
	R\$ 909.724,11	253.243,26	670.951,94	909.724,11						



Relatório de Cronograma do Orçamento

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)						
--	----------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Marcio José de Toledo
Eng. Civil CREA 288538/D

Adailson de Moura Lopes
Secretario de Obras e Urbanismo